

工程竣工验收单

工程名称	国电石横发电有限公司 三期烟囱防腐改造工程	施工单位	上海辰鸣电力工程有限公司
开工日期	2016.05.16	竣工日期	2016.08.20

由我公司承接的国电石横发电有限公司三期烟囱防腐改造工程于2016年05月16日开工，经过对混凝土砖套筒烟囱砖内筒壁基体打磨、清理、修补后，在修补完成的砖基体上贴宾高德系统，现混凝土砖套筒烟囱砖内筒壁以及积灰平台防腐施工面积 5387.38 m²已全部完成、三期烟囱两侧内烟道防腐施工面积 229.16 m²已全部完成、三期烟囱两侧外接水平钢烟道鳞片防腐施工面积 519.2 m²已全部完成、三期烟囱两侧钢烟道共计 2 个膨胀节安装与防腐施工完成、外筒壁“中国国电”字样及中国国电 LOGO 标志、标高 105 米至标高 210 米航标漆共计涂刷面积 3441.6 m²已全部完成、夹层平台钢梁、钢支撑、钢牛腿、钢爬梯的除锈、涂装施工面积 3137.7 m²已全部完成、外筒壁信号平台及扶梯除锈、涂装完成、顶口 8 根不锈钢避雷针更换完成、12 盏航标灯更换完成、两根玻璃钢排水管安装与防腐施工完成、烟囱内壁酸液腐蚀区域打磨面积 532 m²已全部完成、2016 年 08 月 20 日三期烟囱整体防腐工程全部完成，烟囱防腐工程分部及总体验收合格，于 2016 年 8 月 29 日 15 点监理及建设单位相关负责人共同检查验收完成。

备注：未完成事项：由于 5 号、6 号机组正在运行，现无法完成 5 号、6 号机组净烟道共计 2 个膨胀节安装与防腐施工、5 号、6 号机组临时烟囱顶部烟气出口部位加装盖板封闭、防腐施工处理，需等 5 号、6 号机组停机之后才能进行施工。

承包单位(章): 
项目经理: 
2016 年 8 月 29 日

项目监理机构查验意见:

情况属实, 同意验收

项目监理机构(章): 
总监理工程师: 
2016 年 08 月 30 日

建设管理单位查验意见:

情况属实

建设管理单位(章): 
项目代表: 
2016 年 8 月 30 日